

监 理 日 志

工程名称 汕头市榕泰金明路153MW炉内式发电项目。

日期	2019年6月2日 星期三	气候	多云	气温	26-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证、合格情况: 进场人员4人.. 电气控制设备进场, 记录文件齐全.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	施工机械及设备运转正常				
施工部位进度情况	1. A、C厂房电缆敷设完成, 过路穿管敷设完成, 进场人员下午开始安装夹具。				
检查发现的问题	巡查发现C厂房下部桥架焊接点未防腐。 弯头不符合电缆敷设要求。				
处理措施、意见、结果	立即安排人员进行桥架焊接点处防腐。 对桥架弯头按照电缆敷设弯度进行整改。				
协调内容或其他	协助业主做汇流箱、并网柜逆变器的PDF证明资料				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		