

监 理 日 志

工程名称: 仙美市杭泰金矿1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月6日 星期四	气候	多云	气温	28-33℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场2595块、母线 槽进场、		
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:					
施工进度情况	E房导轨安装完成, D房桥架安装完成. E房汇流箱逆变器电缆线安装完成.				
检查发现的问题	1、中压螺母与导轨槽不吻合. 2、桥架支架切口防腐不严 (A C房底部).				
处理措施、意见、结果	1、此问题厂家与技术部门早有沟通未传达至项目, 有厂家与技术处理此问题. 2、找管理人员安排人员进行整改.				
协调内容或其他	现场螺母测量符合标准要求, 业至内部协调处理. 调换螺母.				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	

