

# 监 理 日 志

工程名称: 汕头市金平区153MW分布式光伏发电项目

|            |                                                    |                                        |     |    |        |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年6月8日 星期六                                      | 气候                                     | 阴   | 气温 | 27-34℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>通信柜进场。<br>下午进场工人2名。 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 16人                                                |                                        |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 施工机械及设备运转正常                                        |                                        |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | C厂房夹具支架安装完成80%、并网柜母线桥安装完成70%、防火封堵开始。               |                                        |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 1、巡检发现并网柜防火泥封堵线路之间缝隙大。<br>2、02并网柜断路器线头连接安全距离不符合要求。 |                                        |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1、令其两线路中间加防火挡板后做防水泥封堵。<br>2、技术人员现场要求,购置铜排转向力。大间隔。  |                                        |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                    |                                        |     |    |        |
| 记录人        | 黎建光                                                | 总监签阅                                   | 刘士发 |    |        |

