

监 理 日 志

工程名称: 弘光市松泰金明精机X53MW炉布式光伏发电项目

日期	2019年6月10日星期一	气候	中雨	气温	26-32℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	17人+吊2人				
施工机械动态:	施工机械工具设备运转正常				
施工部位进度情况	D、E厂房组件吊装完成。D厂房配制线管完成80%。				
检查发现的问题	1. 旁站发现厂内工人在吊装区内走动。 2. 个别人员在搬运组件中有背现象。				
处理措施、意见、结果	1. 立即对厂内工人制止在吊装区行走行为。 2. 找施工管理人员制止组件搬运中背现象，并警告在出现类似情况进行经济罚款处理。				
协调内容或其他	协助开发人员准备电力局资料(检查用)。下关于现场垃圾清理联系单一份。组件EL检测符合要求				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		