

监 理 日 志

工程名称: 35kV 吊桶寨金矿机电 53MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 6 月 12 日 星期三	气候	中雨	气温	23-28℃
监理单位动态: 11			材料进场、取样见证、合格情况: 下午两组件安装验收工作。		
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	厂房桥架盖板固定完成 90%, 组串开口电压测试完成 80%, 背板线连接完成, 组件安装完成 20%.				
检查发现的问题	1、个别穿线管未放护口。 2、桥架盖板个别点清理不干净。				
处理措施、意见、结果	1、立即令其放置 PVC 护口并统一检查此情况。 2、找管理人员安排施工人员把桥架内杂物清理干净。 				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	