


监 理 日 志

工程名称: 汕头市金平区153MW分布式光伏发电项目.

日期	2019年6月15日 星期六	气候	晴	气温	25-32℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 17人 施工机械动态: 施工机械工具备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	D厂房接地焊接, 电缆线路绑扎完成, C厂房压块组装完成, 防水打胶一遍。A厂房导轨安装完成, 50%及压块组装桥架安装完成90%。				
检查发现的问题	1、巡检发现接地焊接不直, 焊渣未清理。 2、个别线路固定不牢。				
处理措施、意见、结果	1、扁铁焊接调整, 焊渣及时清理掉。 2、安排人员重新固定不牢线路。  汕头市金平区153MW分布式光伏发电项目 监理项目部				
协调内容或其他	检查扁铁搭接倍数为3倍。				
记录人			总监签阅	