

监 理 日 志

工程名称: 沁阳市柏泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月17日 星期一	气候	中雨	气温	25-31℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 15人 施工机械动态: 施工机械及设备运转正常,			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	D厂房接地扁铁安装完成80%, C厂房南侧背板线连接完成, 开始安装, 汇流箱、逆变器桥架制作, 插头制作完成80%, 配管制作安装完成。				
检查发现的问题	1、巡检发现D厂房清理垃圾不净。 2、C厂房南侧桥架制作, 个别切割未在有铺设垫上施工。				
处理措施、意见、结果	1、D厂房垃圾未清理干净, 已通知施工单位整改。 2、个别桥架制作令其到铺设切割点进行切割。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	