

监 理 日 志

工程名称: 渝美市悦泰金明村机1.5MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月20日星期四	气候	多云	气温	27-39℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 施工机械、工具设备运转正常					
施工进度情况	D厂房扁铁焊接防腐完成85%, C厂房北侧线路连接完成, 南侧背板线连接, A厂房组件安装完成。				
检查发现的问题	1、巡检发现问题, 组件安装个别人有用手撑组件现象。 2、接地扁铁安装有不顺直现象。				
处理措施、意见、结果	1、即令其不准用手撑组件, 在有类似经济考核。 2、接地扁铁安装不顺直已令其施工单位安排人员整改。				
协调内容或其他	C厂房南侧开口电压检测完成				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	