

监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金矿机电50MW冷热电联产发电项目

日期	2019年6月21日 星期五	气候	雨	气温	28-34℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	施工机械及设备运转正常				
施工部位进度情况	上午雨无人施工, CF房北侧组件安装完成, 桥架安装, 线路头制作。D厂房焊接接地完成90%				
检查发现的问题	1. 巡检发现组件安装穿刺垫片位置偏移。 2. CF房组件护角纸未清理..				
处理措施、意见、结果	1. 即令其施工人员返工把穿刺垫片正位。 2. 施工单位安排人员已清理。				
协调内容或其他	CF房南侧更换损坏组件。				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	

