



# 监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金矿利用53MW分布式光伏发电项目

|                                                   |                                                                                     |    |                 |                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 日期                                                | 2019年6月23日 星期日                                                                      | 气候 | 阴转多云            | 气温                                                                                    | 27-33℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 8人<br>施工机械动态: 施工机械工区设备运转正常 |                                                                                     |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |                                                                                       |        |
|                                                   |                                                                                     |    |                 |                                                                                       |        |
| 施工部位<br>施工进度情况                                    | D厂房焊接接地完成, 格栅板安装完成。A厂房桥架制作安装, 逆变器整改安装连线完成50%。                                       |    |                 |                                                                                       |        |
| 检查发现的问题                                           | 1、桥架制作底面不严。<br>2、D厂房组件安装个别没有弹簧垫片。<br>3、C厂房巡检发现北侧两个箱体边压未安装。                          |    |                 |                                                                                       |        |
| 处理措施、意见、结果                                        | 1、桥架地面制作不严, 令其增加镀锌板消缺。<br>2、个别没有弹簧垫片组件安装, 已安排人员整改完成。<br>3、C厂房边压材料进场安排施工人员进行消缺。      |    |                 |                                                                                       |        |
| 协调内容或其他                                           | 核对C厂房北侧组件数量与图纸相符。                                                                   |    |                 |                                                                                       |        |
| 记录人                                               |  |    | 总监签阅            |  |        |