

监 理 日 志

工程名称 汕头市金明桥1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月28日 星期五	气候	晴	气温	28-34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 8人 施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	D、E厂房檩条板固定, 防腐完成, 清洗套丝完成, C厂房桥架盖板安装, 接地焊接连接开始。逆变器检查完成(厂家)				
检查发现的问题	1. 巡检发现D厂房05逆变器发生故障; 2. 桥架盖板安装电缆转弯处个别未垫防护垫。				
处理措施、意见、结果	1. 05逆变器须更换, 其它逆变器重新检查暂未发现问题。 2. 桥架转弯处立即令其增加防护垫完成。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	