

监 理 日 志

工程名称: 汕头市金平区明精机53MW炉内式发电项目

日期	2019年7月5日 星期五	气候	阴	气温	27-31℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 施工机械工具备用正常		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	A厂房桥架盖板安装固定完成90%, 接地扁铁固定完成, 防腐焊渣清理完成, C厂房清洗管安装。				
检查发现的问题	1、接地线固定不顺直、 2、加压泵安装在底部防碍车辆通行。(可能)				
处理措施、意见、结果	1、即令其施工工人整改至顺直。 2、将加压泵移至一层屋面。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	