

监 理 日 志

工程名称: 沁阳市航鑫金明村152MW炉内式发电项目.

日期	2019 年 7 月 6 日 星期六	气候	PM	气温	28-34℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 施工机械工设备运转正常.					
施工进度情况	A厂房检修通道安装加固完成90%, 屋顶防腐完成90%, ACF房加压泵安装完				
检查发现的问题	1. A厂房加压泵安装接水点处漏水. 2. A厂房检修通道过(彩钢)采光带处增加长度不符合要求.				
处理措施、意见、结果	1. A厂房接水点处漏水, 令其返工重做, 确保不漏水. 2. 采光带处角铁长度进行增加,				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	