

监 理 日 志

工程名称: 沁源县金明抽水蓄能电站项目

日期	2019年7月8日 星期一	气候	阴	气温	28-34℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	新到机械及设备运转正常				
施工进度情况	C厂房清洗水管安装完成, 南面彩钢瓦防腐完成。 A厂房开始安装清洗水管。				
检查发现的问题	1. 巡查发现C厂房南侧水管安装过桥架处不垂直, 2. 检查A厂房发电单元安装质量, 及C厂房北侧:				
处理措施、意见、结果	1. 不垂直处立即指令其施工人员整改完成。 2. 消除质量检查记录, 并留影像, 整理后下发施工单位进行消除。				
协调内容或其他	通讯信号厂家来人调试。				
记录人	李建光	总监签阅	刘士发		