

监 理 日 志

工程名称 低电压配电台区1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月9日 星期二	气候	多云	气温	28-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 施工机械工属设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	A、E厂房清洗水管安装完成90%。D厂房开始安装清洗水管。通讯系统调试完成。				
检查发现的问题	巡检发现A、E厂房水管安装中间部位固定间隔超6米。				
处理措施、意见、结果	即找施工单位管理人员令其增加固定点。 完成				
协调内容或其他	 见证业主处理电缆头。				
记录人	黎世光		总监签阅	刘士发	