

监 理 日 志

工程名称: 汕头市杭泰金明精机53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月11日 星期四	气候	中雨	气温	25-29℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	施工机械工具设备运转正常				
施工部位进度情况	上午雨未施工, D厂房接地扁铁开始消缺, 接地连接消缺开始. 加固材料加工制作.				
检查发现的问题	巡检发现D厂房东2跨逆变器接地线端头颜色不对.				
处理措施、意见、结果	即令其施工人员进行按照规范要求整改完成.				
协调内容或其他	参加监理例会				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		

