

监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金矿精矿1.53MWp光伏发电项目

日期	2019年7月13日 星期六	气候	阴	气温	28-34℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	施工机械工器具设备运转正常				
施工进度情况	加固材料加工制作, D、C厂房消缺, D厂房水管安装完成, C厂房安装防雨罩完成。				
检查发现的问题	巡检发现11日接地线颜色已整改完成。 1、加固材料制作焊接个别有夹渣。				
处理措施、意见、结果	1、即令其把有夹渣的材料焊缝重新焊接。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	