

监 理 日 志

工程名称: 包头市松鑫金矿153MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月15日 星期一	气候	阴转多云	气温	28-34℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 施工机械工设备运转正常。					
施工部位 进度情况	厂房消缺完成90%；厂房加固材料制作防腐完成。				
检查发现的问题	1. 巡检发现加固材料防腐不严。 2. 加固材料防腐未刷底漆。				
处理措施、意见、结果	1. 防腐不严的个别部位重新防腐。 2. 加固材料防腐已通知施工单位先刷底漆，并汇报业主。				
协调内容或其他	与业主、施工一起查看通道安装，80公分道支撑，不够时 用长导轨切割。				
记录人	李健		总监签阅	刘士发	