

监 理 日 志

工程名称 汕头市松泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项.

日期	2019年7月20日 星期六	气候	阴	气温	27-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态: 施工机械工设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	D1房加固焊接连接件完成; 安装加压器, E1房消缺完成. 晚上加班安装连接杆.				
检查发现的问题	巡检发现焊接连接件办公室处高度不一致.				
处理措施、意见、结果	即令其整改焊接高度在一个水平面上.				
协调内容或其他					
记录人	李建光		总监签阅	刘士发	

