


监 理 日 志

工程名称: 汕头平金抗泰金明精机153MW分机光伏发电项目

日期	2019年7月24日 星期日	气候	中雨	气温	27-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态: 施工机械与设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	D4厂房加固安装连轴杆中间轴, 西轴完成90%.				
检查发现的问题	巡查发现东轴过道处连接件焊接单面未防腐.				
处理措施、意见、结果	通知施工管理人员安排施工人员对东轴过道处焊接点进行防腐.				
协调内容或其他					
记录人	 李建光		总监签阅	冯士发	