

监 理 日 志

工程名称: 12.1kV 市北东金明精机 1.53MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 7 月 28 日 星期日	气候	阴	气温	27-32℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	施工机械工属设备运转正常				
施工进度情况	C、E厂房消缺, 安装制作加压泵护罩完成50%.				
检查发现的问题	审查签字施工资料. 问题有加固、格栅板安装、清洗系统安装、爬梯安装等项无资料. 报验.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位资料员进行报验, 并汇报业主资料审查情况. 昨天检查缺失资料80%已重新报验完成				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	