

监 理 日 志

工程名称: 汕头市澄海金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年4月27日 星期六	气候	阴	气温	2/-25℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 施工机械工属设备运转正常					
施工进度情况	绿化带花木移植完成 95%。电缆沟开挖完成 10%。				
检查发现的问题	电缆沟开挖宽度达不到要求。				
处理措施、意见、结果	与业主一起查看, 电缆沟两侧为地基与路牙石, 受条件限制。				
协调内容或其他	协调优化电缆过路开挖方案。(厂家业主一起) 租房内用84液消毒。				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	

