

监 理 日 志

工程名称: 汕头市林泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年4月30日星期二	气候	中雨	气温	22-30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 扁铁,穿管过路,清洗钢管, 加固无缝管,扁铁进场,记 明文件合格.			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	施工机械工设备运转正常				
施工部位进度情况	电缆井砌筑完成5个,材料进场缺货,切割路面3个口处完成				
检查发现的问题	1. 巡检施工现场发现,施工人员未戴安全帽。 2. 材料卸货区域未进行安全警示标示。 3. 材料进场进行检查个别不符合要求。				
处理措施、意见、结果	1. 令其即佩戴安全帽 2. 停止卸货,安全警示标示完成后,安排专人指挥进行卸货。 3. 材料进行平行检查记录,不符合要求材料汇报业主。				
协调内容或其他	下安全联系单一份				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		