


监 理 日 志

工程名称: 陆丰市陆丰金明精机1.53MW光伏发电项目

日期	2019年5月1日星期三	气候	阴	气温	21-27℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 施工机械工设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工 部位 进度 情况	路面切割完成. 焊接过路管完成40% 开始刷沥青漆 电缆沟水振后二次回填完成. 路面破碎完成30%.				
检查 发现 的问 题	1. 巡检发现过路管焊接管口未打坡. 2. 切割路面人员操作不规范. 				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 立即安排人员先做坡口再焊接 2. 路面切割协助人员采用拴绳拉施工. 				
协调 内容 或其 他	参加例会. 下午三点.				
记录人			总监签阅	