

监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月9日 星期四	气候	中雨	气温	19-22℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆进场甲供无厂家证明文件			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	施工机械工具设备运转正常				
施工进度情况	上午桥架移位下雨停止施工, 电缆进场暴雨卸车。下午电缆沟路面砼浇筑完成。				
检查发现的问题	砼浇筑旁站发现个别地方振捣不严。 砼路面浇筑完成找平时开始下雨。				
处理措施、意见、结果	令其振捣人员重新振捣不严处。 下雨时立即找管理人员安排随抹平。 随覆膜保护砼路面。				
协调内容或其他	参与厂家与施工方绿电带恢复事宜。(厂内24日会展)				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		