

监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月14日 星期二	气候	晴	气温	24-31℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 施工机械工设备运转正常 无					
施工进度情况	D、E厂房立面电缆敷设完成85%, 爬梯安装完成80%, 通信电缆敷设, 部分电缆井盖盖板回填土。				
检查发现的问题	1. 检查发现-E、D厂房爬梯处未悬挂警示标示。 2. D厂房立面桥架未防腐进行固定电缆。				
处理措施、意见、结果	1. 下工作联系单通知施工队立即整改。 2. 停止电缆固定, 防腐完成后固定。				
协调内容或其他	与业主沟通电缆桥架跨接线连接问题。 (回复不用做跨接连接线)				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		

