

监 理 日 志

工程名称: 山东平阴县金明村4.53MW分布式光伏项目

日期	2019年5月15日 星期三	气候	中雨	气温	26-32℃
----	----------------	----	----	----	--------

监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人	材料进场、取样见证、合格情况: 30逆变器进场一台。
----------------------------	-------------------------------

施工机械动态: 施工机械工器具设备运转正常。

施工 部位 进度 情况	D、E厂房立面电缆固定完成, 爬梯安装完成(AT房) 绿化带恢复完成30%, C厂房东边放线开始。
----------------------	--

检查 发现的 问题	下午参加工程例会。 1. 巡检发现配电室处电缆外层有砂浆。 2. 绿化带用苗木有点小。
-----------------	---

处理 措施、 意见、 结果	1. 管理人员立即安排人员清理干净。 2. 通知厂里工作人员明天察看苗木, 决定是否更换。
------------------------	--



协调 内容或 其他	
-----------------	--

记录人	黎建光	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----