

监 理 日 志

工程名称 汕头南澳金明村1.53MW分布式光伏发电项目。

日期	2019年5月29日 星期三	气候	阴雨	气温	21-27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 施工机械及设备运转正常					
施工部位进度情况	并网柜底座整改及就位完成。0厂房逆变器安装完成。支架安装完成5%。				
检查发现的问题	1、巡检发现C厂房防护围栏密目网未完成。 2、并网柜接地一组未连接。				
处理措施、意见、结果	1、即令施工单位购买密目网安装完成。 2、找管理人员安排施工人员进行增加接地扁铁连接点。				
协调内容或其他	参加工程例会、及夏季高温雨天专题会议				
记录人	蔡建光		总监签阅	刘士发	

