

监 理 日 志

工程名称: 汕头市林金明精机153MW炉内式发电工程

日期	2019年5月30日 星期四	气候	多云	气温	22~27℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	施工机械与设备运转正常				
施工部位进度情况	D厂房直流电缆敷设完成80%, C厂房逆变器安装完成, A厂房安装桥架完成. D厂房防腐完成.				
检查发现的问题	1. 巡检D厂房电缆敷设发现逆变器处电缆留有裕量不足. 2. 参加正泰总部人员现场资料审查. 下午陪同参加现场检查.				
处理措施、意见、结果	1. 令其代班人员加长电缆裕量, 施工人员即增加了30公分左右. 以保证足够电缆裕量要求.				
协调内容或其他	下午参加关于施工进度专题会议.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		