

监 理 日 志

工程名称 汕头市松泰金电铸机153MW光伏发电项目

日期	2019年6月3日 星期二	气候	中雨	气温	26-30℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 21人 施工机械动态: 施工机械俱设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: D1房夹具、支架安装完成25%、格栅板完成20%、汇流箱至逆变器电缆敷设完成, C1房直流敷设完成50%。					
检查发现的问题	1、巡检夹具安装支架安装各个别未垫铝条及垫的位置不对、铝条未正确放置。(D1房东1、2组跨组人员) 2、个别夹具未与导轨连接。 3、电缆线头制作未用护套管。				
处理措施、意见、结果	1、找管理人员安排人员整改, 西1、2组整改完成。 2、令其即整改完成。 3、以上问题汇报业主, 可以不用全做。				
协调内容或其他	检测E1, 下通短单				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	

