

监 理 日 志

工程名称: 金川区金明精制153MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月11日 星期二	气候	中雨	气温	24-28℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 桥架补货进场.		
施工方人员动态: 施工员、17人.					
施工机械动态: 施工机械及设备运转正常.					
施工进度情况	上午雨未施工, 组件背板线连接、厂房、穿管配制及线头制作. 并网柜通讯线连接防水泥封堵完成.				
检查发现的问题	1. 组件背板线连接护角纸未收集. 2. 1号并网柜防水泥封堵不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 找管理人员令其下班前清理干净.. 2. 防水泥封堵不到位重新进行封堵.				
协调内容或其他					
记录人	魏建光		总监签阅	刘士发.	

