

监 理 日 志

工程名称: 汕头濠江金明精扎1.55MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月29日 星期六	气候	p11	气温	28-34℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常					
施工部位进度情况	厂房南侧桥架盖板加固完成95%, 接地扁铁焊接完成95%, 检修通道安装..				
检查发现的问题	1. 人工垂直运输材料, 临边人员未使用安全带。 2. C厂房南侧接地焊接不顺直。				
处理措施、意见、结果	1. 令其即停止施工, 佩戴安全带 ^{继续} 后续施工, 并口头警告一次。 2. 接地扁铁不顺直 ^{已知} , 施工单位安排人员整改。 				
协调内容或其他	检查E厂房、D厂房西1跨, 光伏区 ^{安装} 缺陷尚缺整改。				
记录人	李建君	总监签阅	刘士发		