

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高河玻璃厂 58MW 炉窑安装工程

日期	2019年4月28日 星期日	气候	晴	气温	12°~19°
监理单位动态:	吴振东 平工仪式	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人 今日进场	厂房结构加固檩条			
施工机械动态:	无	到场 100余根 2.1m 与设计尺寸不符			
施工部位进度情况	未施工				
检查发现的问题	对到场结构加固檩条材料进行检查, 检查发现宽度尺寸与图纸不符:				
处理措施、意见、结果	1. 今日进行了平工仪式, 结构加固施工单位进场 2. 对施工现场原貌、环境进行视察 3. 针对到场檩条尺寸与设计图纸不符事宜, 与设计单位沟通确认; 如不涉及变更, 要求退场更换				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	刘士发		