

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高河张湾 1.58MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 30 日 星期 二	气候	晴	气温	10~24℃
监理单位动态:	1 人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 焊接紧固件到场 20000 个。 合格。			
施工方人员动态:	6 人				
施工机械动态:	切割机一台。				
施工部位进度情况	檩条, 材料切割、打螺栓孔加工, 完成 5%。				
检查发现的问题	1. 檩条, 施工场地未拉安全警戒线, 贴安全标识。 2. 檩条打螺栓孔为 16mm, 设计要求不得超过 14。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工现场拉安全警戒线, 贴安全标识, 以整改。 2. 现场立即要求打螺栓按设计要求施工, 以按要求立即整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	刘士发		