

监 理 日 志

工程名称: 河北平谷高河玻璃158MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月3日 星期五	气候	晴	气温	16~28℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	切割机一台				
施工进度情况	制作加工C型钢檩条550条, 累计1500条.				
检查发现的问题	检查檩条制作打孔及刷防腐情况; 施工工艺合格, 交验合格.				
处理措施、意见、结果	发函联系厂家, 要求尽快上报施工日报 并资料文件.				
协调内容或其他					
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	