

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台南河破壁 18MW 热电联产发电项目

日期	2019年5月4日星期三	气候	晴	气温	16~24°C		
监理人员动态:	1人 巡视检查			材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	4人						
施工机械动态:	切割机一台						
施工部位进度情况	制作 C 型钢模具加工打孔、刷漆 6 套, 累计 20 套。						
检查发现的问题	现场施工后铁屑、垃圾未清理，个别 人字型钢未对齐。						
处理措施、意见、结果	要求下班后，清理施工现场，垃圾清理 不净，物料堆放整齐。						
协调内容或其他	施工人员将施工图纸与现场不符，暂无法进行 厂房结构加固施工。						
记录人	苏振宇		总监签阅	刘吉发			