

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台龙河玻璃厂 58MW 炉式无张发电炉

日期	2019 年 5 月 5 日 星期 1	气候	晴	气温	10~23℃
监理单位动态:	1人	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	切割机一台				
施工进度情况	檩条加工制作 500 条, 累计 2700 条.				
检查发现的问题	检查檩条切割、打孔、刷防腐施工情况, 现场质量合格, 验收合格.				
处理措施、意见、结果	要求尽快为龙河厂永提供施工人及保险单, 进行厂房结构加固施工.				
协调内容或其他					
记录人	李振东	总监签阅	刘发		