

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高河玻璃厂 1.58MW 炉式无张发电炉

日期	2019年5月8日 星期三	气候	晴	气温	14°~21°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	升降平台一台、切割机一台。				
施工进度情况	1. 接触材料二次刷漆, 完成。 2. 14号行车臂架施工架。				
检查发现的问题	接触刷漆施工, 刷装不均匀, 有流坠现象,				
处理措施、意见、结果	要求接触刷漆色泽均匀, 不流坠, 不显刷痕。				
协调内容或其他	今早召开第二次监理例会。				
记录人	刘士坡	总监签阅	刘士坡		