

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台志远玻璃1.58mw分布式光伏发电项目

日期	2019年5月12日星期三	气候	晴	气温	16~31℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	升降车一台 电焊机一台				
施工进度情况	1. 厂房结构加固横梁安装完成15组, 完成率100%. 2. 上屋面爬梯加固完成.				
检查发现的问题	针对屋面爬梯加固焊接进行安全隐患. 施工人员绑扎好安全带, 现场安全措施到位. 剩余横梁加固横梁材料尽快到场.				
处理措施、意见、结果	合理安排人员加快施工进度.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	刘发		