

# 监 理 日 志

工程名称: 河北平陆高河玻璃1.58MW分布式光伏项目

2019年5月19日 星期一

气候

晴

气温

13~29℃

人员动态: 1人

劳务人员动态: 7人

机械动态: 4辆吊车一台

材料进场、取样见证、合格情况:

一车间1#厂房结构加固脚手架安装施工完成处理。

因白天天气热,车间生产用车占用时间长,结构加固需在行车上搭架施工作业,现协调结构加固施工改为晚7时到凌晨4时施工。

1. 要求结构加固夜间施工做好安全防护措施。现场要有专职安全员,加强安全防护,安全第一预防为主。

人

张振平

总监签阅

刘松发