

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台清河限公司1810变电所工程

日期	2017年5月30日 星期四	气候	晴	气温	17~31℃
监理单位动态:	1人 巡视				
施工方人员动态:	张明 1人 张以 1人				
施工机械动态:	升降车、电焊机				
施工部位进度情况	1. 厂房结构加固施工完成98%, 累计完成率82%. 2. 厂内变压器安装完成60块, 变压器支架焊接制作.				
检查发现的问题	对变压器支架焊接进行检查, 发现存在虚焊、裂缝、咬边现象.				
处理措施、意见、结果	发函通知施工单位, 要求对变压器支架焊接不合格限期两天内整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	张以	总监签阅	刘大发		