

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台志同玻璃158MW分布式光伏项目

日期	2014年6月1日 星期一	气候	晴	气温	17.3℃
监理人员动态:		1人巡视			
施工方人员动态:		结构队10人, 光伏队17人			
施工机械动态:		4吊车一台, 电焊机2台			
施工部位进度情况	1. 厂房结构加固完成79组, 累计完成率89%。 2. 一厂房光伏组件安装完成20块, 累计完成120块。 3. 一厂房光伏支架安装完成, 光伏支架横梁完成30米, 逆变器支架全部制作完成。				
检查发现的问题	1. 个别光伏支架安装不到位, 组件线束绑扎不到位。 2. 现场垃圾未及时清理。				
处理措施、意见、结果	要求支架安装完后进行排线。 组件线绑扎到位, 现场垃圾及时清理。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	刘大发		