

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台清河限电188MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月7日 星期一	气候	晴	气温	10-35℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 结构加固队 铁队: 17人					
施工机械动态: 4辆车台, 电焊机2把					
施工部位 进度情况	1. 厂房结构加固完成32组, 累计完成93% 2. 厂-B区组件安装300块, B区组件以全部安装完成, 累计2300块 3. 桥架安装完成150米, 累计完成852米				
检查发现的问题	检查厂房结构加固情况, 对厂-B区组件安装验收, 桥架安装检查, 施工质量符合要求, 整改措施到位				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人: 吴振平		总监签阅: 刘士发			