

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高河铁路

2017年6月4日 星期二

气候

晴

气温

13-14℃

材料进场、取样见证、合格情况:

人员动态:

1人

人员动态:

结构加固10人 充电站12人

机械动态:

4辆车台 叉车一台 吊车一台

1. 厂房结构加固完成40道, 累计完成率95%.
2. 一厂房区组件吊运取料完成, 组件安装完成60块, 组件累计安装完成200块.
3. 逆变器到货16台以卸货完成.

对组件吊运进行安全交底, 逆变器到货检查.

巡视组件安装情况, 发现组件搬运有野蛮现象, 以及车台上发现要有烟头.

对施工不文明现象以发联系单.

明天要求进行了经济考核.

录入

吴振平

总监签阅

刘坡