

监 理 日 志

工程名称: 汉中鄂县河段1.58MW水力发电站

日期	2017年6月5日 星期二	气候	晴	气温	22~26℃
监理单位动态: 晴 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 结构加固8人, 电气11人					
施工机械动态: 吊车一台, 电动扳手1把					
施工进度情况	1. 厂房结构加固完成35组, 累计完成96%。 2. 厂房支架安装完成, 支架以全部完成。厂房1区1x4 直流电缆敷设完成。				
检查发现的问题	3. 厂房1区组件安装90块, 累计组件完成380块。				
处理措施、意见、结果	检查厂房加固情况, 施工质量符合设计要求, 检查组件支架安装情况, 施工工艺符合要求, 电缆敷设合格。				
协调内容或其他					
记录人	姜敏东		总监签阅	刘培发	