

监 理 日 志

工程名称: 河内郑洛高速18MW分布式光伏发电项目

日期	2019年1月9日 星期日	气候	晴	气温	17-32℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 升降车 电板手14把					

施工部位进度情况

1. 3×35mm²交流电缆敷设完成1200米, 逆变器新电缆头制作.

检查发现的问题

2. 厂房结构内圆角缺补漆.

处理措施、意见、结果

检查厂房-电缆敷设情况, 要求电缆敷设整齐美观, 转弯半径符合设计及规范要求.
对电缆头制作进行验收.

协调内容或其他

记录人

张子

总监签阅

刘士发