

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高河玻璃厂 8 MW 炉式气发电项目

日期: 2017 年 6 月 10 日 星期一 气候: 气温:

监理单位动态: 1 人 材料进场、取样见证、合格情况:

施工单位动态: 21 人 汇流箱到货 9 台

工程机械动态: 电动扳手 12 把、升降台

工程进度情况
1. 一厂房光伏组件安装 400 块, 累计 5400 块。
2. 一厂房光伏交流电缆敷设 100 米, 累计 1300 米。

检查发现的问题
通讯线敷设 500 米。
3. 汇流箱安装完成 9 台, 逆变器累计安装完成 26 台。

处理措施、意见、结果
1. 对汇流箱到货进行检验。
2. 电缆头制作进行旁站监理。
3. 电缆敷设平乱以要求进行调整, 整改完成后报监理验收。

协调内容或其他

记录人

吴振东

总监签阅

刘士发