

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台县河阳镇 58 MW 炉内 气炉发电项目

日期	2019年6月13日 星期日	气候	晴	气温	21-35℃
监理人员动态: 1人 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 电焊机2、切割机1					
施工部位 施工进度情况	1. 1x4mm ² 小芯数设, 组件张绑扎, MCP接头制作. 2. 逆变器, 汇流箱端子桥架转接头制作, 逆变器接通讯线; 交流电缆电缆终端头制作累计完成100%. 3. 并网开关柜就位安装.				
检查发现的问题	1. 检查组件接线绑扎情况, 对电缆头制作进行验收, 并网柜就位安装验收管理. 2. 对厂房结构加固进行了验收, 发现个别横梁焊缝未焊满, 有一组漏装, 有个别横梁焊缝不密实. 以发通知要求整改.				
处理措施、意见、结果	(此部分已在上述检查发现的问题中详细描述, 此处不再重复)				
协调内容或其他	(此部分为空)				
记录人	李振平		总监签阅	刘士发	