

监 理 日 志

工程名称: 河北平陆至山西运城158MW分布式光伏发电项目

日期:	2019年6月24日 星期一	气候:	晴	气温:	23~34℃
监理单位动态:	11人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	切割机、电锯、电板车				
施工部位及进度情况:	1. 厂内接地网焊接固定完成。 2. 1x4mm ² 直流线敷设绑扎,穿套管。 3. 桥架盖板安装。				
检查发现的问题:	1. 接地扁钢焊接处需尽快刷防腐漆,以有生锈现象。 2. 发现电缆头处交流电缆外皮有划伤现象,及时进行整改。 3. 施工垃圾纸板还未清理回收,要求明日必须清理完成。				
处理措施、意见、结果:	上述问题要求尽快整改完成,以表格形式记录,整改后进行复查。				
协调内容或其他:					
记录人:	吴振东	总监签阅:	刘媛		