

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 28 日

天气: 阴小雨

星期: 四

气温: 10℃ ~ 18℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 全程旁站 10# 风机基础砼吊装, 内容详见安全旁站记录, 2. 复测 10# 风机基础, 砼面平整符合设计要求, 同意下道工序施工。 3. 审查签署施工单位报送施工过程资料, 整理完善监理资料, 迎接第三次巡检。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 万家灯火 单位	1. 14# 风机位道路开挖施工, 10# 风机基础砼吊装条乎完成。 2. 开压站生活接室为照明安装, 继保室电缆线绑扎, 生活接室卫生器具安装。 3. 110kV 可柔变电站出线路施工单位未施工。
其 他 事 项	中州建设施工工人 11 人, 机械设备投入 6 台,	
本日现场监理人员		田国海 朱为奇 贾金果 任远威。
记录人: 朱为奇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国海



扫描全能王 创建